



পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

কলাপাড়া, পটুয়াখালী

www.ppa.gov.bd

E-mail: payraport@ppa.gov.bd; Fax: +88 029349175

ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস: আল-আমিন মিলেনিয়াম টাওয়ার (লেভেল-৭), ৭৫-৭৬ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদনঃ

- প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি- ৮২.৪০%

প্রকল্পের অংগভিত্তিক বিবরণঃ

ক। ভূমি অধিগ্রহণ (৬,৫৬২.২৭ একর)	<ul style="list-style-type: none">➤ ডিপিপিতে অনুমোদিত = ৬৫৬২.২৭ একর➤ দখল প্রাপ্ত = ৩৮১৮.৭২৫ একর➤ ২৭৪৩.৫৪৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বিভিন্ন ধাপে প্রক্রিয়াধীন➤ বাস্তব অগ্রগতি- ৭২.৭৮%
খ। জাহাজ নির্মাণ (৭টি)	<ul style="list-style-type: none">➤ মোট ৭টি জাহাজের মধ্যে ৬ টি জাহাজ পাবক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।➤ টাগ বোট লঞ্চিং করা হয়েছে।➤ বাস্তব অগ্রগতি- ৯৮%
গ। ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন (৩৪২৩ পরিবার)	<ul style="list-style-type: none">➤ ইতিমধ্যে হস্তান্তরকৃত ঘরের সংখ্যা ৭২১টি➤ আরও নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে ১০১১টি➤ নির্মাণকাজ চলমান ১১৩০টি➤ মোট ৩৪২৩ টি ঘরের মধ্যে মোট ২৮৬২ টি ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন/চলমান রয়েছে।➤ বাস্তব অগ্রগতি- ৮৩%
ঘ। ক্ষতিগ্রস্থদের প্রশিক্ষণ (আনুমানিক ৪,২০০ জন)	<ul style="list-style-type: none">➤ এখন পর্যন্ত ১৬ টি ট্রেডে মোট ১১৬ টি ব্যাচে ২৮৮৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।➤ যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ২২৬২ জন (৭৮.৪০%) বিভিন্ন ট্রেডের উপর আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে ইতোমধ্যে যুক্ত হয়েছে।➤ বর্তমানে ৭টি ট্রেডের উপর ১৪টি ব্যাচে ৩০০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান আছে।➤ বাস্তব অগ্রগতি- ৬৮.৬৯%
ঙ। বন্দরের ডিটেইল মাস্টার প্ল্যান ও ডকুমেন্টস	<ul style="list-style-type: none">➤ মোট রিপোর্ট সংখ্যা: ২৫ টি➤ সমাপ্ত রিপোর্ট সংখ্যা: ১৮ টি➤ চলমান রিপোর্ট সংখ্যা: ০৩ টি➤ কাজ শুরু হয়নি: ০৪ টি➤ বাস্তব অগ্রগতি- ৭২%
চ। সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ওয়ার হাউজ নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বুটে ড্রেজিং	<ul style="list-style-type: none">➤ বাস্তব অগ্রগতি- ১০০%

খ) ক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন (২০২০-২১ অর্থবছর)

ক্রয়কার্যের নাম	সম্পন্ন/অসম্পন্ন
ক। WD20 কবর স্থানান্তর (খনন, পরিবহন ও পুনঃস্থাপন)	২০২১-২২ অর্থবছরে করা হবে
খ। GD17 বহিস্থ নিরাপত্তার জন্য রাইফেল ক্রয়	২০২১-২২ অর্থবছরে করা হবে
গ। GD15 পায়রা বন্দরের ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ (ব্যাচ-৩৪)	সম্পন্ন
ঘ। SD11 আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ	সম্পন্ন



পাখির চোখে পায়রা পুনর্বাসন কেন্দ্র-১





পুনর্বাসন কেন্দ্র-২ এর স্কুল কাম কমিউনিটি ক্লিনিক কাম কমিউনিটি সেন্টার



পুনর্বাসন কেন্দ্র-১ এর মসজিদ



এ-টাইপ ভবন



বি-টাইপ ভবন



রাজপাড়া-পায়রা বন্দর ৪-লেন সংযোগ সড়ক



জাহাজ



ওয়্যার হাউজ



প্রশাসনিক ভবন





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পায়রা পুনর্বাসন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধনের খণ্ডচিত্র

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.